

АКТ об исполнении концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции имущества, входящего в объект соглашения за 2023 г.

г. Инза

«28» 02 2024

Муниципальное образование «Инзенский район», от имени которого выступает Администрация муниципального образования «Инзенский район», в лице Главы Администрации района Макарова Александра Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования «Инзенский район», именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КИТ-Энергия», в лице директора Кончева Павла Михайловича, действующего, на основании Устава Общества, именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт приемки выполненных работ о нижеследующем:

1. В ходе проведения в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», п. 12.3 концессионного соглашения №1 от 11.08.2017 контрольных мероприятий, в том числе анализа Актов об исполнении концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции имущества, входящего в объект соглашения за период 2017-2022 годы, Администрацией муниципального образования «Инзенский район» выявлены следующие нарушения условий концессионного соглашения:

1.1. В соответствии с п. 4.1. концессионного соглашения Концессионер обязан приступить к созданию и реконструкции Объекта Соглашения в сроки, установленные Инвестиционной программой Концессионера, являющейся Приложением № 7 к концессионному соглашению.

Обществом с ограниченной ответственностью «Кит-Энергия» не исполнены п. 19, 25, 29, 33, инвестиционной программы. Так же концессионером не ведется работа по реализации п. 7 инвестиционной программы.

Выявлены нарушения п. 6.1., 6.2 концессионного соглашения: оборудование котельных №4 и №11 демонтировано и фактически вывезено на склад, в оконных рамах отсутствует остекление, отсутствуют двери.

2. Причины допущенных нарушений: в части неисполнения п. 19, 25, 29, 33 рассмотрение Арбитражным судом обособленного спора о признании недействительной сделки по заключению концессионного соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) МУП «Инзатеплоком» №А72-3884-4/2018.

3. Возражения Концессионера: не поступало

4. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Подписи сторон:

Глава Администрации района

Директор ООО «Кит-Энергия»



А.И. Макаров



Кончев П.М.