

КУМИЗО

Акт

№ 1 от 16.06.2022 2022 г.

об исполнении Концессионером мероприятий, предусмотренных
Концессионным Соглашением № 2-Д от 04.02.2021
за 2021 год

Дата подписания: 16.06.2022

Место подписания: г. Инза

Муниципальное образование «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области - Концедент, от имени которого выступает администрация муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области, в лице Главы администрации МО «Инзенский район» Макарова Александра Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области именуемое в дальнейшем «Сторона 1», и

Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» - Концессионер, в лице генерального директора Перфилова Игоря Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2»,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятия, предусмотренного Концессионным Соглашением № 2-Д, заключенным 04.02.2021 года в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области:

1. Стороны подтверждают частичное выполнение Концессионером следующего мероприятия, предусмотренного Концессионным Соглашением: **Пункт 1 приложение 4 , раздел 4.1.: Проектирование Очистных сооружений г. Инза (для первого этапа).**
2. По результатам торгов (Извещение № 32110895814 проведенных 14.12.2021 года) для проектирования реконструкции Объекта заключен договор № ДУ/ПСД ОС-01/2021 от 30.12.2021 года (регистрационный номер 32110895814) на сумму 8 300 000 рублей с Областное государственное казенное предприятие «Ульяновский областной водоканал» со сроком исполнения до 30.05.2022 года (аванс не предусмотрен). Этап не требует введения в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или внутреннего распоряжения в случае, не требующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. (Приложение 1.1. - Документация по проведению торгов, Приложение 1.2. - Заключенный договор, Приложение 1.3. – Накладная и Акт на технический отчет Том 1 и 2).
- 2.1. Для проектирования реконструкции Объекта заключен договор с ООО «Агентство СК» на выполнение работ по **разработке проекта Санитарно-защитной зоны для реконструкции КОС.** Договор №19 от 18.02.2022 года на сумму 90000 рублей. Договор заключен в рамках условий предоставления раздела «СЗЗ» для КОС г Инза заказчиком в лице ООО «Сфера» в рамках исполнения основного договора № ДУ/ПСД ОС-01/2021 с Областным государственным казенным предприятием «Ульяновский областной водоканал». Дополнительно для проектирования реконструкции Объекта заключен договор с ООО «Агентство СК» на выполнение работ по сопровождению **согласования проекта Санитарно-защитной зоны для реконструкции КОС.** Договор №20 от 18.02.2022 года на сумму 50000 рублей. Договор заключен в рамках условий предоставления раздела «СЗЗ» для КОС г Инза заказчиком в лице ООО «Сфера» в рамках исполнения основного договора № ДУ/ПСД ОС-01/2021 с Областным государственным казенным предприятием «Ульяновский областной водоканал». (Приложение 2.1.1. – Договор №19, Приложение 2.1.2. – Договор №20, Приложение 2.1.3. - Платежное поручение №21).

2.2. Для проектирования реконструкции Объекта заключен договор с ООО «Центр археологических исследований «Симбирская старина» на выполнение работ по **обследованию земельного участка под Объектом для реконструкции КОС**. Договор №05-02-2022 от 09.03.2022 года на сумму 333 067 рублей. Договор заключен в рамках условий предоставления раздела «Археологические изыскания» для КОС г Инза заказчиком в лице ООО «Сфера» в рамках исполнения основного договора № ДУ/ПСД ОС-01/2021 с Областным государственным казенным предприятием «Ульяновский областной водоканал». (Приложение 2.2.1. – Договор №05-02-2022, Приложение 2.2.2. - Платежное поручение №333-Аванс, Приложение 2.2.3. – Открытый лист для изысканий «0509-2022).

2.3. Для проектирования реконструкции Объекта заключен договор с ООО «Экотехпром» на выполнение работ для раздела **«Инженерно-экологические изыскания» и «Инженерно-гидрометеорологические изыскания»** по Объекту реконструкции КОС. Договор №07/22 от 17.02.2022 года на сумму 998 428 рублей. Договор заключен в рамках условий предоставления разделов проекта для КОС г Инза заказчиком в лице ООО «Сфера» в рамках исполнения основного договора № ДУ/ПСД ОС-01/2021 с Областным государственным казенным предприятием «Ульяновский областной водоканал». (Приложение 2.3.1. – Договор №07/22, Приложение 2.3.2. – Платежное поручение №22 -Аванс, Приложение 2.3.3. - Отчет).

2.4. Для проектирования реконструкции Объекта заключен договор с ООО «АкваБиоМ» на выполнение работ для подразделов **«ИОС ТХ2 (ББО) «Технологические решения по биологической очистке стока» и «ИОС АТХ «Автоматизация технологических решений»** по Объекту реконструкции КОС. Договор № б/н от 31.03.2022 года на сумму 688 000 рублей. Договор заключен в рамках условий предоставления разделов проекта для КОС г Инза заказчиком в лице ООО «Сфера» в рамках исполнения основного договора № ДУ/ПСД ОС-01/2021 с Областным государственным казенным предприятием «Ульяновский областной водоканал». (Приложение 2.4.1. – Договор № б/н от 31.03.2022).

3. В рамках исполнения Концессионного соглашения также проведены следующие работы:

3.1. Для выполнения работ по предпроектному обследованию очистных сооружений г Инза Концессионер заключил **Договор с ОГКП «Ульяновский областной водоканал» 02.09.2021 № 175 на сумму 248 805,83 рублей**. Проведено предпроектное обследование очистных сооружений г Инза, по результатам которого составлен акт. (Приложение 3.1.1. - Акт № 9178 от 15.09.2021, Приложение 3.1.2 - СФ №10067 от 15.09.2021 г., Приложение 3.1.3 – Заключения Том 1 и 2).

3.2. Закуплена станция повышения давления на водозаборе 2-го подъема Пазухино на сумму **660 750 руб. Договор поставки с ООО «НПО АкваБиоМ» 08.07.2021г № 346**. Станция повышения давления на водозаборе 2-го подъема Пазухино установлена собственными силами Концессионера (хозспособом). (Приложение 3.2.1. – УПД 309 от 1.10.2021, Приложение 3.2.2. - Акт ввода в эксплуатацию №18 2.10.2021 г.).

3.3. Провели замену погружных насосов в количестве 5 шт. на сумму **622 015,66 руб.** (Приложение 3.3.1. - Акт ввода в эксплуатацию №3 от 22.03.2021, Приложение 3.3.2. Акт ввода в эксплуатацию №17 2.10.2021 г., Приложение 3.3.3. Акт ввода в эксплуатацию №19 2.10.2021 г.).

4. В рамках исполнения законодательства РФ (разрешения и лицензирование) ввиду отсутствия всей документации у МО (Концедент):

4.1. Получено **разрешение на сброс очищаемых вод в р. Инза за № 73-08.01.05.003-Р-РсБХ-С-2021-01628/00 от 19.08.2021**. (Приложение 4.1. – Решение о предоставлении водного объекта в пользование №1628 от 19.08.2021).

- 4.2. Заключен Договор с ЦЛАТИ по забору проб сбросов на сумму 52 490 руб. (16 проб поквартально), договор исполнен. (Приложение 4.2. – Реестр «Поступление (акт, накладная, УПД) по контрагенту «УФК по Ульяновской области (Филиал ЦЛАТИ по Ульяновской области ФГГУ ЦЛАТИ по ПФО л/с 2086Х53140 за 2021 г.).
- 4.3. Заключен договор с ООО «Эколайф» по подготовке техдокументации для разрешения на сброс на сумму 28 000 руб., Договор исполнен. (Приложение 4.3. - Реестр «Поступление (акт, накладная, УПД) по контрагенту ООО «Эколайф»).
- 4.4. Заключены договоры с Центром гигиены и эпидемиологии Ульяновской области по забору проб из скважин для анализов поднятой воды на сумму 69 967 руб., Договор исполнен (Приложение 4.4.1. – Акт № 00001953, Приложение 4.4.2.- Акт № КР000778, Приложение 4.4.3. - Акт № КР000843)
5. В рамках исполнения договоров услуг по водоснабжению и водоотведению закуплено и заменено (ремонт и эксплуатация) конструктивных элементов (арматура, трубы, обратные клапаны, насосы на КНС и водопроводах и водозаборах) на сумму 3 993 330,15 руб. (Приложение 5. - Оборотно-сальдовая ведомость по 10-му счету за 2021 год).
6. Проведены работы по ремонту и пусконаладке частотных преобразователей, установке и пусконаладке расходомеров на Пазухинском и Диатовом водозаборах (станциях 2-го подъема). (Приложение 6.1. – Акт № б/н от 23.03.2021, Приложение 6.2.- Акт № б/н от 31.03.2021, Приложение 6.3. – Акт № б/н от 27.04.2021, Приложение 6.4.- Акт № б/н от 27.04.2021).
7. Приобретен насос повышения давления 1Д200-906 55 кВт и установлен собственными силами Концессионера (хозспособом), в том числе проведены работы по пуску и наладки (пусконаладочные работы) на сумму 70 000 руб. на Пазухинском (станция 2-го подъема). (Приложение 7.1. – ТН № 8568 от 27.07.2021).
8. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятия.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Концессионер-
ООО «Сфера»

Генеральный директор



Концедент –

МО «Инзенский район» Ульяновской области от

МО «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области

Глава администрации МО «Инзенского района» Ульяновской области



Единый акт
№ 1 от 16.06. 2022 г.

о реализации Концессионного Соглашения за 2021 год

Дата подписания: «16» июня 2022 Место подписания: г. Инза

Муниципальное образование «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области - Концедент, от имени которого выступает администрация муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области, в лице Главы администрации МО «Инзенский район» Макарова Александра Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области, действующего на основании Устава муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области именуемое в дальнейшем «Концедент», и

Общество с ограниченной ответственностью «Сфера»- Концессионер, в лице Генерального директора Перфилова Игоря Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер»,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятия, предусмотренного Концессионным Соглашением, заключенным в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности МО «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области:

В 2021 году Концессионером были проведены следующие мероприятия по созданию (реконструкции) Объекта Соглашения:

Наименование объекта	Реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию Объекта	Реквизиты Акта о выполнении мероприятия	Стоимость мероприятий (руб)
Договор № ДУ/ПСД ОС-01/2021 от 30.12.2021 года на проектирование «Реконструкция КОС в г. Инза, Инзенского района, Ульяновской области (регистрационный номер 32110895814) с Областное государственное казенное предприятие «Ульяновский областной водоканал»	На данном этапе ввод в эксплуатацию не требуется	Акт № от _____ 2022 г.	8 300 000
Договор №19 года на выполнение работ по разработке проекта Санитарно-защитной зоны для реконструкции КОС с ООО «Агенство СК»	На данном этапе ввод в эксплуатацию не требуется	Акт № от _____ 2022 г.	90 000
Договор №20 на выполнение работ по сопровождению согласования проекта Санитарно-защитной зоны для реконструкции КОС с ООО «Агенство СК»	На данном этапе ввод в эксплуатацию не требуется	Акт № от _____ 2022 г.	50 000
Договор №05-02-2022 на	На данном этапе ввод	Акт №	333 067


выполнение работ по обследованию земельного участка под Объектом для реконструкции КОС с ООО «Центр археологических исследований «Симбирская старина»	в эксплуатацию не требуется	от _____ 2022 г.	
Договор №07/22 на выполнение работ для раздела «Инженерно-экологические изыскания» и «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» по Объекту реконструкции КОС с ООО «Экотехпром»	На данном этапе ввод в эксплуатацию не требуется	Акт № _____ от _____ 2022 г.	998 428
Договор на выполнение работ для подразделов «ИОС ТХ2 (ББО) «Технологические решения по биологической очистке стока» и «ИОС АТХ «Автоматизация технологических решений» по Объекту реконструкции КОС с ООО «АкваБиоМ»	На данном этапе ввод в эксплуатацию не требуется	Акт № _____ от _____ 2022 г.	688 000

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятия.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Концессионер-
ООО «Сфера»

Генеральный директор



Концедент –
МО «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области

Глава администрации МО «Инзенского района» Ульяновской области



А.И.Макаров /

Отчет по исполнению концессионного соглашения № 2-Д от 04.02.2021 года

**в отношении объектов системы холодного водоснабжения и
водоотведения**

**Муниципального образования «Инзенское городское поселение»
Инзенского района Ульяновской области
за период с 04.02.2021 по 31.12.2021.**

04.02.2021 года Муниципальное образование «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области, от имени которого выступала администрация муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области, в лице Главы администрации муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области Макарова Александра Ивановича («Концедент»), и Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» в лице Генерального директора Резниковой Марии Алексеевны («Концессионер»), Субъект Российской Федерации - Ульяновская область, именуемая в дальнейшем «Субъект РФ», в лице Губернатора Ульяновской области Морозова Сергея Ивановича, с третьей стороны, Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство «Инзенского района», в лице Директора Климахина Вадима Александровича было заключено Концессионное соглашение № 2-Д.

Объектом Соглашения являются объекты централизованной системы водоотведения и водоснабжения. В 2021 году Концессионер обязался за свой счёт и (или) за счет привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, установленных Концессионным Соглашением приступить к проектированию реконструкции Очистных сооружений города Инза и осуществлять деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения. В соответствии с разделом 4.1. Концессионного соглашения предельные расходы на проектирование в 2021 году были определены в объеме 13 500 000 рублей.

В 2021 году первоначально планировалось приступить к проектированию канализационных очистных сооружений (далее по тексту - КОС) в блочном исполнении с использованием типовых решений по компоновке оборудования с размещением его на свободных от застройки участках на территории существующих КОС.

По результатам предварительных консультаций с потенциальными подрядчиками в целях составления технического задания на проектирование с описанием требований к проектным решениям реконструкции КОС г. Инза специалистами подрядных организаций были запрошены исходные материалы для оценки возможности применения типовых решений и расчетов будущих КОС. ООО «Сфера» обратилось к администрации МО «Инзенское городское поселение» с запросом на представление соответствующей документации. Запрашиваемая информация в адрес ООО «Сфера» не поступила в связи с её отсутствием.

Ввиду отсутствия технической, проектной, исполнительной документации у Муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области на действующие КОС (по запросу ООО «Сфера» не передавалась), отсутствия разрешительных документов на сброс очищаемых вод в р. Инза и полной информации о химическом составе и объемах сточных вод, отсутствия выделенных земельных участков под КОС; ООО «Сфера» было вынуждено организовывать сбор информации о режимах работы КОС, о составе сточных вод, их характеристик и объемах самостоятельно.

Так дополнительно, ООО «Сфера» в рамках исполнения Концессионного соглашения, было вынуждено провести незапланированные, но необходимые предпроектные работы:

1. Для выполнения работ по предпроектному обследованию очистных сооружений г. Инза Концессионер заключил Договор с ОГКП «Ульяновский областной водоканал» 02.09.2021 № 175 на сумму 248 805,83 рублей. Проведено предпроектное обследование очистных сооружений г. Инза, по результатам которого составлен отчет.
2. Получено разрешение на сброс очищаемых вод в р. Инза за № 73-08.01.05.003-Р-РсБХ-С-2021-01628/00 от 19.08.2021 (Решение Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от 19.08.2021 № 1628).
3. Исполнен Договор с ЦЛТИ по забору проб сбросов на сумму 52 490 руб. Данные работы необходимы для исполнения производственной программы и подготовки разрешительной документации на сброс.
4. Исполнен Договор с ООО «Эколайф» по подготовке техдокументации, для разрешения на сброс на сумму 28 000 руб.

Таким образом, только 01.10.2021 года ООО «Сфера» смогло приступить к составлению технического задания, конкурсной документации для последующего проведения торгов на проектирование. При этом было принято решение отказаться от варианта блочного исполнения КОС, а использовать, существующие, но нерабочие объекты КОС г. Инза с включением в их работу дополнительных необходимых технологических схем.

По результатам торгов (Извещение № 32110895814 проведенных 14.12.2021 года) для проектирования реконструкции Объекта был заключен договор № ДУ/ПСД ОС-01/2021 от 30.12.2021 года (регистрационный номер 32110895814) на сумму 8 300 000 рублей с Областным государственным казенным предприятием «Ульяновский областной водоканал» со сроком исполнения до 30.05.2022 года (аванс не предусмотрен).

Для проектирования реконструкции Объекта заключен договор на сумму 90 000 рублей с ООО «Агентство СК» на выполнение работ по разработке проекта Санитарно-защитной зоны (далее по тексту - СЗЗ) для реконструкции КОС. Договор заключен в рамках условий предоставления раздела «СЗЗ» для КОС г. Инза заказчиком в лице ООО «Сфера» в рамках исполнения основного договора № ДУ/ПСД ОС-01/2021 с Областным государственным казенным предприятием «Ульяновский областной водоканал». Дополнительно для проектирования реконструкции Объекта заключен договор на сумму 50 000 рублей с ООО «Агентство СК» на выполнение работ по сопровождению согласования проекта Санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для реконструкции КОС. Договор заключен в рамках условий предоставления раздела «СЗЗ» для КОС г. Инза заказчиком в лице ООО «Сфера» в рамках исполнения основного договора № ДУ/ПСД ОС-01/2021 с Областным государственным казенным предприятием «Ульяновский областной водоканал».

Для проектирования реконструкции Объекта заключен договор на сумму 333 067 рублей с ООО «Центр археологических исследований «Симбирская старина» на

выполнение работ по обследованию земельного участка под Объектом для реконструкции КОС. Договор заключен в рамках условий предоставления раздела «Археологические изыскания» для КОС г. Инза заказчиком в лице ООО «Сфера» в рамках исполнения основного договора № ДУ/ПСД ОС-01/2021 с Областным государственным казенным предприятием «Ульяновский областной водоканал».

Для проектирования реконструкции Объекта заключен договор на сумму 998 428 рублей с ООО «Экотехпром» на выполнение работ для раздела «Инженерно-экологические изыскания» и «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» по Объекту реконструкции КОС. Договор заключен в рамках условий предоставления разделов проекта для КОС г. Инза заказчиком в лице ООО «Сфера» в рамках исполнения основного договора № ДУ/ПСД ОС-01/2021 с Областным государственным казенным предприятием «Ульяновский областной водоканал».

Для проектирования реконструкции Объекта заключен договор на сумму 688 000 рублей с ООО «АкваБиоМ» на выполнение работ для подразделов «ИОС ТХ2 (ББО) «Технологические решения по биологической очистке стока» и «ИОС АТХ «Автоматизация технологических решений» по Объекту реконструкции КОС. Договор заключен в рамках условий предоставления разделов проекта для КОС г. Инза заказчиком в лице ООО «Сфера» в рамках исполнения основного договора № ДУ/ПСД ОС-01/2021 с Областным государственным казенным предприятием «Ульяновский областной водоканал».

Сведения о размере расходов ООО «Сфера» на проект реконструкции КОС г. Инза

Наименование объекта	Стоимость мероприятий (руб)
Договор № ДУ/ПСД ОС-01/2021 на проектирование «Реконструкция КОС в г. Инза, Инзенского района, Ульяновской области (регистрационный номер 32110895814) с Областное государственное казенное предприятие «Ульяновский областной водоканал»	8 300 000
Договор №19 года на выполнение работ по разработке проекта Санитарно-защитной зоны для реконструкции КОС с ООО «Агенство СК»	90 000
Договор №20 на выполнение работ по сопровождению согласования проекта Санитарно-защитной зоны для реконструкции КОС с ООО «Агенство СК»	50 000
Договор №05-02-2022 на выполнение работ по обследованию земельного участка под Объектом для реконструкции КОС с ООО «Центр археологических исследований «Симбирская старина»	333 067
Договор №07/22 на выполнение работ для раздела «Инженерно-экологические изыскания» и «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» по Объекту реконструкции КОС с ООО «Экотехпром»	998 428
Договор на выполнение работ для подразделов «ИОС ТХ2 (ББО)	688 000

«Технологические решения по биологической очистке стока» и «ИОС АТХ «Автоматизация технологических решений» по Объекту реконструкции КОС с ООО «АкваБиоМ»	
Предпроектные работы	329 295
ИТОГО	10 788 790

Ориентировочные будущие затраты на проведение экспертизы проекта реконструкции –
2 300 000-2 700 000 рублей.

Сведения о достижении плановых показателей деятельности ООО «Сфера»

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объём поднятой воды	тыс. куб. м	719,9
2.	Объём покупной воды	тыс. куб. м	-
3.	Объём воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4.	Объём отпуска в сеть	тыс. куб. м	719,9
5.	Объём потерь воды	тыс. куб. м	82,8
6.	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	11,5
7.	Объём реализации товаров и услуг, в том числе	тыс. куб. м	637,1
7.1.	населению	тыс. куб. м	483,6
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	53,3
7.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	100,2
8.	Объём реализации товаров и услуг, в том числе	тыс. куб. м	637,1
8.1.	по приборам учета	тыс. куб. м	426,8
8.2.	по нормативам	тыс. куб. м	210,3
9.	Принято сточных вод	тыс. куб. м	475,9
10.	Объём сточных вод, принимаемых от собственных нужд	тыс. куб. м	-
11.	Объём реализации товаров и услуг, в том числе от	тыс. куб. м	475,9
11.1.	населению	тыс. куб. м	292,9
11.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	50,5
11.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	132,5

Плановые и фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Плановая величина показателя	Фактическая величина показателя
МО «Инзенское городское поселение»			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,5	0,5
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,5	0,5
1.3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км	0,9	0,7
1.4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, %	13,1	11,5
1.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	1,867	1,91
МО «Сюксюмское сельское поселение»			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,5	0,5

9,9
-
-
9,9
2,8
1,5
7,1
13,6
13,3
10,2
17,1
26,8
10,3
75,9
-
75,9
92,9
50,5
32,5

1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,5	0,5
1.3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км	0,9	0,9
1.4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, %	4,8	11,5
1.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,781	0,758

Плановые и фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Плановая величина показателя	Фактическая величина показателя
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100	100
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем, %	0,00	100
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %	100	100
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км	0,9	0,9
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,9	0,7
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	1,198	1,22

Сведения о замене имущества, входящего в состав движимого имущества

1. Провели замену погружных насосов в количестве 5 шт. на сумму 622 015,66 руб.
 - 1.1. Скважина в районе «Китовка».
 - 1.2. Скважина в с. Б. Горка «Троицкое».
 - 1.3. Скважина в с. Сюзсюм «Северная».
 - 1.4. Скважина №2 Пазухино
 - 1.5. Скважина №7 Диатомовый к-т
2. В рамках исполнения договоров услуг по водоснабжению и водоотведению закуплено и заменено (ремонт и эксплуатация) конструктивных элементов (арматура, трубы, обратные клапаны, насосы на КНС и водопроводах и водозаборах) на сумму 3 993 330,15 руб.
3. Проведены работы по ремонту и пусконаладке частотных преобразователей, установке и пусконаладке расходомеров на Пазухинском и Диатомовом водозаборах (станциях 2-го подъема).
4. Приобретен насос повышения давления 1Д200-906 55 кВт и установлен собственными силами Концессионера (хозспособом), в том числе проведены работы по пуску и наладки (пусконаладочные работы) на сумму 70 000 руб. на Пазухинском (станция 2-го подъема).
5. В рамках исполнения законодательства РФ (разрешения и лицензирование) ввиду отсутствия всей документации у МО (Концедента) заключены договоры с Центром гигиены и эпидемиологии Ульяновской области по забору проб из скважин для анализов поднятой воды на сумму 69 967 руб. Договор исполнен.

В рамках исполнения программы энергосбережения закуплена станция повышения давления на водозаборе 2-го подъема Пазухино на сумму 660 750 руб. Станция повышения давления на водозаборе 2-го подъема Пазухино установлена собственными силами Концессионера (хозспособом).

ООО «Сфера» было приобретено и установлено в 2021 году движимого имущества в рамках концессионного соглашения на сумму 5 416 062,81 рублей.

Генеральный директор ООО «Сфера»

Перфилов И.В.

