

**АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОЗДАНИЮ И
РЕКОНСТРУКЦИИ ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ**

Муниципальное образование «Инзенский район», от имени которого выступает Администрация муниципального образования «Инзенский район», в лице Главы Администрации муниципального образования «Инзенский район», Макарова А.И., действующего на основании Устава муниципального образования «Инзенский район», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и ООО «КИТ-Энергия», в лице директора Рябова А.Л., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», со второй стороны, совместно именуемые «Стороны» составили настоящий акт приемки выполненных работ о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением №1 от 11 августа 2017 года Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы в отношении Объекта Соглашения:

№	Наименование объекта	Наименование работ	Единица измерения	Объем/количество выполненных работ	Стоимость (руб.), включая НДС (18%)
<i>Котельная №7, Ульяновская область, г. Инза, ул. 4-Пятилетка, д.28 Б</i>					
1	Котельная №7	Замена 2-х мазутных котлов ТВГ 1,5, и 3-х газовых котлов ИШМА-100 на 2 газовых котла мощностью 0,3 МВт (каждый) в комплексе с горелочными и тягодутьевыми устройствами в котельной, с установкой автоматического погодного регулирования, с автоматикой для работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала	котел, 2 ед.	100%	4031,0
2	Котельная №7	Модернизация тепловых сетей путем проведения изоляционных работ	пог.м. в 2х трубном исчислении, 215	100%	196,6

		ППУ изоляцией (надземная прокладка): Ду 89 от котельной до д.№5 по ул. Мирошниченко			
Котельная №8, Ульяновская область, г. Инза, ул. Рузаевская, 2Б					
1	Котельная №8	Перевод котельной с мазутного топлива на газообразное, установленной мощностью 0,5 МВт, котлы в комплексе с горелочными и тягодутьевыми устройствами в котельной, с установкой автоматического погодного регулирования, с автоматикой и защитой для работы без постоянного присутствия обслуживающего	1 ед.	100%	4000,0
2	Котельная №8	Модернизация тепловых сетей путем проведения изоляционных работ ППУ изоляцией (надземная прокладка): Ду 76 от ТК2 до ТК4 (до Ж/д)	пог.м. в 2х трубном исчислении, 60	100%	40,9
Котельная №9, Ульяновская область, г. Инза, ул. Вокзальная, 63А					
1	Котельная №9	Перевод котельной с мазутного топлива на газообразное, установленной мощностью 0,8 МВт, котлы в комплексе с горелочными и тягодутьевыми устройствами в котельной, с установкой автоматического погодного регулирования, с автоматикой и защитой для работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала	1 ед	100%	5600
2	Котельная №9	Модернизация тепловых сетей путем проведения изоляционных работ ППУ изоляцией (надземная прокладка): Ду 89 от котельной до №3 по ул. Пушкинская)	пог.м. в 2х трубном исчислении, 128	100%	87,3
Котельная №10, Ульяновская область, г. Инза, ул. Санаторная, 34Г					
1	Котельная №10	Модернизация тепловых сетей путем проведения изоляционных работ	2д108-988,0м; 2д76,0-108,0м; 2д57-118,0м; 2д45-	100%	738,4

		ППУ изоляцией (надземная прокладка):	107м		
Котельная №11, Ульяновская область, г. Инза, ул. Больничная,38					
1	Котельная №11	Переподключение потребителей от котельной с мазутным топливом на котельную с газообразным топливом, увеличение мощности, в котельной, с установкой автоматического погодного регулирования, с автоматикой и защитой для работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала	1 ед	100%	3800
2	Котельная №11	Модернизация тепловых сетей путем перекладки тепловой сети на меньший диаметр (с Ø125 на Ø89) с ППУ изоляцией (надземная прокладка): Ду 89 от ТК1 до д.№30 по ул. Больничная	пог.м. в 2х трубном исчислении, 50,0	100%	82
Котельная №1, Ульяновская область, г. Инза, ул.Школьная,99					
1	Котельная №1	Замена запорной арматуры (существующие на краны шар. флан.)	14 ед	100%	226,5
Котельная №2, Ульяновская область, г. Инза, пер. Советский,17					
1	Котельная №2	Модернизация тепловых сетей с заменой и с ППУ изоляцией (подземная прокладка): Ду 150 от д.№12 до д.№ТК10Б по ул. Заводская	пог.м. в 2х трубном исчислении, 120	100%	880,0
2	Котельная №2	Замена запорной арматуры (существующие на краны шар. флан.)	16 ед.	100%	200,0
Котельная №3, Ульяновская область, г. Инза, ул. Шоссейная,81					
1	Котельная №3	Модернизация тепловых сетей с заменой и с ППУ изоляцией (подземная прокладка): 2Ø159-605м; 2Ø125,0-40,0м; 2Ø108,0-730,0м; 2Ø76-353,0м; 2Ø57-189,0м; 2Ø45-101м; 2Ø32-50м	пог.м. в 2х трубном исчислении, 1272	100%	340,5
2	Котельная №3	Замена запорной арматуры (существующие на краны шар. флан.)	12 ед.	100%	167,6
Котельная №5, Ульяновская область, г. Инза, ул. Транспортная,15Б					
1	Котельная №5	Замена сетевых насосов на более	4 ед	100%	1463,2

		<i>энергоэффективные</i>			
2	Котельная №5	Замена газопроводов	30 м	100%	60,0
3	Котельная №5	Модернизация тепловых сетей с заменой и с ППУ изоляцией (подземная прокладка): 2д325-350м; 2д219-679м; 2д159-1174м; 2д133,0-95,0м; 2д125,0-775,0м; 2д108,0-3339м; 2д89-728,0м; 2д76-1712,0м; 2д57-2323,0м; 2д45-1415м	пог.м. в 2х трубном исчислении, 1272	100%	2317,0
4	Котельная №5	Замена запорной арматуры (существующие на краны шар. флан.) ду300-6 шт; ду250-8 шт; ду200-8шт; ду150-14 шт; ду108 -72 шт; ду80 -36 шт; ду57-78 шт	38 ед.	100%	920,6
Котельная №6, Ульяновская область, г. Инза, ул. Кянжина, 1Б					
1	Котельная №6	Модернизация тепловых сетей с заменой и с ППУ изоляцией (подземная прокладка Ду 133, по ул. Мира, от ТК9 до ТК88	пог.м. в 2х трубном исчислении, 50	100%	343,8
2	Котельная №6	Модернизация тепловых сетей путем проведения изоляционных работ ППУ. изоляцией (надземная прокладка): 2д273-1626м; 2д219-449м; 2д159-2184м; 2д133,0-1572,0м; 2д108,0-2547м; 2д89-606,0м; 2д76-835,0м; 2д57-1094,0м; 2д45-505м	пог.м. в 2х трубном исчислении, 2520	100%	3615,9
3	Котельная №6	Замена запорной арматуры (существующие на краны шар. флан.) ду300-6 шт; ду250-8 шт; ду200-8шт; ду150-12 шт; ду108 -64 шт; ду80 -36 шт; ду57-78 шт	14 ед.	100%	350,3
котельная №16 р.п. Глотовка, Ульяновская обл., Инзенский район, р.п.Глотовка, улица Садовая, 36					
1	котельная №16 р.п. Глотовка, Ульяновская обл., Инзенский район, р.п.Глотовка, улица Садовая, 36	Модернизация тепловых сетей с заменой и с ППУ изоляцией (подземная прокладка): 2д159-85м; 2д108,0-128м; 2д76-100,0м; 2д57-38,0м; 2д45-30,0м	пог.м. в 2х трубном исчислении, 50	100%	38,8

2	котельная №16 р.п. Готовка. Ульяновская обл., Инзенский район, р.п.Готовка, улица Садовая,36	Замена запорной арматуры (существующие на краны шар. флан.) ду150-4 шт;ду108 -4 шт;ду80 -4 шт;ду57-6 шт	11 ед.	100%	92,3
котельная №17 р.п. Готовка, Ульяновская обл., Инзенский район, р.п.Готовка, улица Советская,49					
1	котельная №17 р.п. Готовка, Ульяновская обл., Инзенский район, р.п.Готовка, улица Советская,49	Модернизация тепловых сетей с заменой и с ППУ изоляцияей (подземная прокладка): 2д159- 50м;2д57-140,0м;	пог.м. в 2х трубном исчислении, 50	100%	79,9
котельная с. Репьевка СДК (блок-модуль ТКУМ - 160), Ульяновская область, с. Репьевка, ул. Молодежная, 16А					
1	котельная с. Репьевка СДК (блок-модуль ТКУМ - 160), Ульяновская область, с. Репьевка, ул. Молодежная,16А	Модернизация тепловых сетей с заменой и с ППУ изоляцияей (подземная прокладка): 2д57- 113,0м	пог.м. в 2х трубном исчислении, 113	100%	64,2
котельная с. Репьевка Жд (блок-модуль ТКУМ - 300), Ульяновская область, с. Репьевка, ул. Советская,4А					
1	котельная с. Репьевка Жд (блок-модуль ТКУМ - 300). Ульяновская область, с. Репьевка, ул. Советская,4А	Модернизация тепловых сетей с заменой и с ППУ изоляцияей (подземная прокладка): 2д89- 298,0м;2д57-55,0м	пог.м. в 2х трубном исчислении, 320	100%	203,2
котельная с. Труслейка (газоблок-модуль), Ульяновская область, Инзенский район, с. Труслейка, ул. Луговая,103а					
1	котельная с. Труслейка	Модернизация тепловых сетей с заменой и с ППУ изоляцияей (подземная прокладка): Ду 57, от котельной до Реабилитационного центра «Рябинка» и Труслейской СОЦ	пог.м. в 2х трубном исчислении, 220	100%	560,0
ИТОГО:					30500,0

2.Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполненных работ претензий не имеет.

3.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Концедент:

Концессионер:

Глава Администрации МО «Инзенский район»

Директор ООО «КИТ-Энергия»

А.И. Макаров

А.Л. Рябов

М.П.

